

Auftraggeber:

Creativ-Ambiente-Floor® BAUCHEMIE GBR

Waldstraße 18 • D - 86825 Bad Wörishofen Tel. 0049 / 8247 992 55 22 Fax 0049 / 8247 992 55 23 E-Mail: creativfloor@t-online.de www.bauchemie-bayern.com

POWER DRY PD / NP Maßnahme - Aufheizprotokoll

Produkt	PD/NP 800-1.000m	l P	D/NP 400-600ml
Gewählte Belegereife:	5-7 Tage	1	0 - 14 Tage
Begehbar nach:	24 Stunden	4	8 Stunden
Belastbar nach:	2 Tagen	3	Tagen
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung Während der Aufheizphase (ohne Nachtabsenkung) Unterbrechungen der Aufheizphase sind zu dokumentieren und ggf. zu wiederholen.	 □ 2. Tag 35°C □ 3. Tag 45°C □ 4. Tag 55°C □ 5. Tag 55°C □ 6. Tag 55°C □ 7. Tag absenken a und CM-Messung 	g bei	3. Tag 35°C 4. Tag 45°C 5 12. Tag 55°C 13. Tag 35°C
ie maximale Vorlauftemperatur vo	20°C durchführer on 55°C (gemessen am jeweilige		
ie maximale Vorlauftemperatur vo om Bauherrn und Heizungsbauer z ie auf unsachgemäßes Aufheizen o ehält sich vor die Aufheizphase zu /erden durch die Boden- bzw. Parkettle strichquerschnitt, muss die Aufheizpha wischen Bauherr, Heizungsbauer und E r. 8.1 (Stand März 2014) soll eine Verleg ie CM-Messung ist gemäß Herstellervond der Arbeitsanweisung 8.1 Stand Ok	on 55°C (gemessen am jeweilige zu überprüfen und von beiden n des Estrichs zurückzuführen sind kontrollieren. eger erhöhte Anforderungen an die ase im 55°C-Bereich um mind. 5 Tag Bodenbelagsfirma zu klären und ist gung aller Bodenbeläge bei beheizt orschrift ausschließlich und ausnahr	n Heizverteiler in der nit Unterschrift zu bes d werden abgelehnt. I Belegreife gestellt, wie e verlängert werden. Die nicht von der Estrichfirn en Estrichen unter 1,8 C	Wohnung) ist zwingend einzuha stätigen. Eventuelle Regressansp Die Fa. Creativ - Ambiente- Floor z. B. CM-Messung im unteren eser Umstand ist vor Aufheizbeginn na zu vertreten. Gemäß BEB Merkbla -M% erfolgen.
om Bauherrn und Heizungsbauer z ie auf unsachgemäßes Aufheizen c ehält sich vor die Aufheizphase zu /erden durch die Boden- bzw. Parkettle strichquerschnitt, muss die Aufheizpha wischen Bauherr, Heizungsbauer und E r. 8.1 (Stand März 2014) soll eine Verleg ie CM-Messung ist gemäß Herstellervo	on 55°C (gemessen am jeweilige zu überprüfen und von beiden n des Estrichs zurückzuführen sind kontrollieren. eger erhöhte Anforderungen an die ise im 55°C-Bereich um mind. 5 Tag Bodenbelagsfirma zu klären und ist gung aller Bodenbeläge bei beheizt orschrift ausschließlich und ausnahr tober 2018 durchzuführen.	n Heizverteiler in der nit Unterschrift zu bes I werden abgelehnt. I Belegreife gestellt, wie e verlängert werden. Die nicht von der Estrichfirn en Estrichen unter 1,8 C nslos nach den Richtlinie	Wohnung) ist zwingend einzuha stätigen. Eventuelle Regressansp Die Fa. Creativ - Ambiente- Floor z. B. CM-Messung im unteren eser Umstand ist vor Aufheizbeginn na zu vertreten. Gemäß BEB Merkbla -M% erfolgen. en des BEB-Merkblatt
om Bauherrn und Heizungsbauer z ie auf unsachgemäßes Aufheizen o ehält sich vor die Aufheizphase zu /erden durch die Boden- bzw. Parkettle strichquerschnitt, muss die Aufheizpha wischen Bauherr, Heizungsbauer und E r. 8.1 (Stand März 2014) soll eine Verleg ie CM-Messung ist gemäß Herstellervond der Arbeitsanweisung 8.1 Stand Ok	on 55°C (gemessen am jeweilige zu überprüfen und von beiden n des Estrichs zurückzuführen sind kontrollieren. eger erhöhte Anforderungen an die ise im 55°C-Bereich um mind. 5 Tag Bodenbelagsfirma zu klären und ist gung aller Bodenbeläge bei beheizt orschrift ausschließlich und ausnahr tober 2018 durchzuführen.	n Heizverteiler in der nit Unterschrift zu bes I werden abgelehnt. I Belegreife gestellt, wie e verlängert werden. Die nicht von der Estrichfirn en Estrichen unter 1,8 C nslos nach den Richtlinie	Wohnung) ist zwingend einzuha stätigen. Eventuelle Regressansp Die Fa. Creativ - Ambiente- Floor z. B. CM-Messung im unteren eser Umstand ist vor Aufheizbeginn na zu vertreten. Gemäß BEB Merkbla -M% erfolgen. en des BEB-Merkblatt
om Bauherrn und Heizungsbauer z ie auf unsachgemäßes Aufheizen o ehält sich vor die Aufheizphase zu /erden durch die Boden- bzw. Parkettle strichquerschnitt, muss die Aufheizpha wischen Bauherr, Heizungsbauer und E r. 8.1 (Stand März 2014) soll eine Verleg ie CM-Messung ist gemäß Herstellervond der Arbeitsanweisung 8.1 Stand Ok-	on 55°C (gemessen am jeweilige zu überprüfen und von beiden n des Estrichs zurückzuführen sind kontrollieren. eger erhöhte Anforderungen an die ise im 55°C-Bereich um mind. 5 Tag Bodenbelagsfirma zu klären und ist gung aller Bodenbeläge bei beheizt orschrift ausschließlich und ausnahr tober 2018 durchzuführen.	n Heizverteiler in der nit Unterschrift zu bes I werden abgelehnt. I Belegreife gestellt, wie e verlängert werden. Die nicht von der Estrichfirn en Estrichen unter 1,8 C nslos nach den Richtlinie	Wohnung) ist zwingend einzuha stätigen. Eventuelle Regressansp Die Fa. Creativ - Ambiente- Floor z. B. CM-Messung im unteren eser Umstand ist vor Aufheizbeginn na zu vertreten. Gemäß BEB Merkbla -M% erfolgen. en des BEB-Merkblatt
om Bauherrn und Heizungsbauer z ie auf unsachgemäßes Aufheizen of ehält sich vor die Aufheizphase zu Verden durch die Boden- bzw. Parkettle strichquerschnitt, muss die Aufheizpha wischen Bauherr, Heizungsbauer und E r. 8.1 (Stand März 2014) soll eine Verleg ie CM-Messung ist gemäß Herstellervond der Arbeitsanweisung 8.1 Stand Ok- nfang des Belegereifheizens:	on 55°C (gemessen am jeweilige zu überprüfen und von beiden na des Estrichs zurückzuführen sind kontrollieren. eger erhöhte Anforderungen an die ase im 55°C-Bereich um mind. 5 Tag Bodenbelagsfirma zu klären und ist gung aller Bodenbeläge bei beheizt brschrift ausschließlich und ausnahr tober 2018 durchzuführen. Ende	n Heizverteiler in der nit Unterschrift zu bes d werden abgelehnt. Die e verlängert werden. Die nicht von der Estrichfirn en Estrichen unter 1,8 C nslos nach den Richtlinie e des Belegereifheizens	Wohnung) ist zwingend einzuha stätigen. Eventuelle Regressansp Die Fa. Creativ - Ambiente- Floor z. B. CM-Messung im unteren eser Umstand ist vor Aufheizbeginn na zu vertreten. Gemäß BEB Merkbla -M% erfolgen. en des BEB-Merkblatt

kontrollieren . Diese sind ein wichtiger Bestandteil für die Qualität des Estrichs im Bereich Trocknung und Festigkeit und liegen im Verantwortungsbereich der Bauherrschaft bzw. dessen Vertreter. Bei Estrichen größer als 80 mm sind andere betontechnologische Grundsätze zu beachten. Bei höheren Aufbauhöhen verlängert sich die Zeit bis zum Erreichen der Belegreife. Der so ausgeheizte Estrich kann mit den verschiedensten Oberbelägen belegt werden.