

**Prüfbericht**

Auftraggeber

Creativ-Ambiente-Floor  
 Bauchemie Bayern  
 Waldstraße 18  
 86825 Bad Wörishofen

Auftrags-Nr.:

A 1382 / 2014

**Prüfung der Druck- bzw. Biegezugfestigkeit nach DIN EN 13892-2**

Ausführende Firma : Burger Estriche Amerang  
 Bauvorhaben : Inning am Ammersee  
 Probeneingang : 11. April 2014  
 Probenahme durch : n. n.  
 Prüfungsdurchführung : Kiwa MPA Bautest GmbH, Herr Röhrich  
 Estrichzusammensetzung : FEB- Siloestrich, C-A-Floor PD 800 ml

Probe Nr.		1.1	1.2	1.3	Mittel
Herstelltag		08.03.2014	08.03.2014	08.03.2014	
Prüftag		14.04.2014	14.04.2014	14.04.2014	
Prüfalter	[Tage]	37	37	37	
Druckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	59,40	65,95	61,35	59,5
	[N/mm <sup>2</sup> ]	60,15	59,90	50,25	
Biegezugfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	8,75	7,80	7,85	8,1
Rohdichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	2340	2350	2280	2320

**Bemerkung:** Bis zur Prüfung Lagerung im Polystyrolbehältnis.

Augsburg, 15. April 2014  
 mr/mr

i. A.

Werner Großmann  
 - Teamleiter -

i. A.

Dipl.- Ing. (FH) Andreas Jung  
 - Sachbearbeiter -

Der Prüfbericht umfasst 1 Seite.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich auf das vorgelegte Probenmaterial. Das Probenmaterial ist verbraucht.  
 Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig.  
 Meinungen und Interpretationen der Prüfstelle sind gemäß DIN EN ISO / IEC 17 025 Punkt 5.10.5 durch Kursivdruck gekennzeichnet.